

Geschwister-Scholl-Realschule / Stöckachschule

Sicherheitseinrichtungen

Haushaltsstelle : 2951-942 200.007

Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	608.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €
Summe :	608.000,00 €

Baubeschreibung : Einbau von Sprachalarmierungs- und Überfallmeldeanlagen
Einbau von Zugangskontrollanlagen an den Türen

Bauzeit : März 2014 - Februar 2016

Baukosten : 469.017,94 €

Anmerkung : **Minderkosten** -138.982,06 €
Nach Einbau der Anlagen waren weit weniger Trockenbau- und Malerarbeiten erforderlich, als erwartet.

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
3	Bauwerk	206.000,00	60.941,81	-145.058,19
4	Gerät	301.000,00	340.192,69	39.192,69
5	Außenanlagen	0,00	2.128,53	2.128,53
6	Zusätzl. Maßnahmen	8.500,00	9.044,47	544,47
7	Baunebenkosten	92.500,00	56.710,44	-35.789,56
	Gesamtbaukosten	608.000,00	469.017,94	-138.982,06