

Birkmannsweiler Halle

Dachsanierung

Haushaltsstelle : HHST. 7672 - 501000

Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	195.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €
Summe :	195.000,00 € netto (BGA 100%)

Baubeschreibung : Gerüstbau
Demontage Dachabdichtung und Dämmung
Montage Dämmung, Abdichtung und
Attikableche

Bauzeit : Juni 2015 - September 2015

Baukosten : 119.729,94 € netto (BGA 100%)

Anmerkung : **Minderkosten** -75.270,06 €
Günstige Submissionsergebnisse

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
3	Bauwerk	150.000,00	107.080,94	-42.919,06
4	Gerät	10.000,00	2.920,38	-7.079,62
5	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
6	Zusätzl. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
7	Baunebenkosten	35.000,00	9.728,62	-25.271,38
	Gesamtbaukosten	195.000,00	119.729,94	-75.270,06